

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		梅河口市肉牛产业融合示范园建设项目			项目类型		产业园基础设施建设	
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市田源农牧发展集团有限公司	
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	132,518.90	77,860.43	62,860.43				
	其中：新增专项债券规模	105,000.00	72,600.00	57,600.00	5	79.34%		
	财政预算资金投资	27,518.90	5,260.43	5,260.43	5			
	其中：项目资本金	27,518.90	5,260.43	5,260.43				
	项目单位自有资金投							
	其中：项目资本金							
		项目单位融资资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目设备用房主体完成率	50%		10	10	
			管网工程完成率	50%		5	5	
			道路基层工程完成率	30%		5	5	
		质量指标	项目设备用房工程完成合格率	100%		5	5	
			管网工程完成合格率	100%		5	5	
			道路基层工程完成合格率	100%		5	5	
		时效指标	项目建设开工及时率	按照计划时间开工		5	5	
	成本指标	项目成本偏差率	≤10%		5	5		
	效益指标	经济效益指标	项目对本地区经济增长贡献	增长		5	5	
			项目对周围地区经济增长贡献	增长		5	5	
		社会效益指标	项目带动本地区就业	带动		5	5	
		生态效益指标	项目提高本地区秸秆利用水平	提高		5	5	
			项目对本地区空气质量的影响情况	改善		5	5	
		可持续影响指标	项目提高本地区产业融合发展水平	提高		5	5	
	服务对象满意度	项目对本地区发展的促进作用	促进		5	5		
		示范园区企业对基础设施的满意度	98%		5	5		
		本地区农户对基础设施的满意度	98%		5	5		
总分						100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过产业园区基础设施的建设，促进梅河口市畜禽产业高质量发展，形成一二三产业联动效应。发展节粮型畜牧业，保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构。进一步消解秸秆直接还田带来的不利影响，减少环境污染，增加土壤肥力，在解决农作物秸秆污染问题的同时，进一步联农带农，增加农民的收入。促进畜牧业结构调整和转型升级，实现农业绿色可持续发展。				各指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。