

## 专项债券项目绩效自评表

(2023年度)



项目名称	梅河口果仁产业园区（一期）建设项目			项目类型	债券项目			
主管部门	梅河口市人民政府			实施单位	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	45706.14	3003	2002	7	66%	7	
	其中：新增专项债券规模	34600	3000	2000	7	66%		
	财政预算资金投资	11106.14	3	2	7	66%		
	其中：项目资本金	11106.14	3	2	7	66%		
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园区占地面积	=139253m <sup>2</sup>	=139253m <sup>2</sup>	10	10	
			园区建筑面积	=85226.64m <sup>2</sup>	=85226.64m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	工程交验合格率	=100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总投资	≥25280万元	=2002万元	10	5		
	效益指标	经济效益指标	工人人均收入增长率	≥5%	6%	10	10	
		社会效益指标	提升就业率	≥85%	90%	5	5	
			带动相关产业发展	≥75%	75%	5	5	
		生态效益指标	促进项目节能减排	≥85%	85%	5	5	
	可持续影响指标	果仁产业发展可持续性	≥90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	意向入驻企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进区域果仁加工行业发展，推动区域经济结构战略性调整、确保果仁加工行业经济稳定增长。促进梅河口市城市建设水平提升，带动周边相关产业的发展，提升园区在全国的影响力。			项目已办理完所有前期手续，共可容纳9户企业入驻。目前已有8户企业入驻装修，其中1户已投产。				

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。